



COMUNE DI ORBASSANO  
(PROVINCIA DI TORINO)

U.T.C.  
LL.PP.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO  
DEF./ESECUTIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO  
URBANO PEC ARPINI

CRONOPROGRAMMA

MAGGIO 2017



IL PROGETTISTA  
(arch. Luigi PULLI)

	CRONOPROGRAMMA LAVORI	importo lavori	gg. di lavoro	GIORNI DI LAVORO																																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6
1)	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1.250,00	1																																														
2)	OPERE EDILI STRADALI	61.254,86	40																																														
3)	OPERE A VERDE	22.392,78	14																																														
4)	OPERE IDRAULICHE	3.439,57	2																																														
5)	OPERE ILLUMINAZIONE	28.405,92	18																																														
6)	GIOCHI E IMPIANTI SPORTIVI	25.011,83	16																																														
7)	SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA FINALE	1.250,00	1																																														
			92																																														
	TOT. COMPLESSIVO	143.004,96																																															