

REGIONE PIEMONTE



BANDO REGIONALE PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE URBANA
PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO



Comune di VOLVERA



PQU 2014

BANDO D.D. n. 814 DEL 26/11/2014

PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONSATI

07. CRONOPROGRAMMA
(art. 40 DPR 207/2010)

PROFESSIONISTI INCARICATI

ARCHITETTI ASSOCIATI

Flavia BIANCHI Claudio MALACRINO

SEDE LEGALE e OPERATIVA: Via Principi d'Acaja, 6 10143 TORINO

SEDE OPERATIVA: Via Peyron, 12 - 10143 TORINO

Tel./fax 011.482826 - 011.0200078 - 0200079

e-mail bianchi.malacrino@tin.it

e-mail bianchi.malacrino@fastwebnet.it

COLLABORATORE

Dott. Gianluca D'AGOSTINO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. RACCA Roberto

SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CARPINELLI Pia

SINDACO

MARUSICH Ivan

MARZO 2016



07. CRONOPROGRAMMA

(art. 40 DPR 207/2010)

Alla luce di quanto fissato dall'art. 40 del DPR 207/2010 e s.m.i., il Cronoprogramma delle fasi di realizzazione compresi tutti gli eventuali ritardi dovuti ai fenomeni meteorologici è così articolato:

CRONOPROGRAMMA															
FASI DI LAVORAZIONE	MESI (ogni casella 1 settimana)														
	1			2			3			4					
FASE 1 – Approntamento del cantiere	x														
FASE 2.1 Demolizioni, smontaggi e scavi Via Ponsati		x												x	x
FASE 2.2 Demolizioni, smontaggi e scavi Via Roma/Via Ponsati		x													
FASE 2.3 Demolizioni, smontaggi e scavi Piazza San Leonardo Murialdo		x													
FASE 2.4 Demolizioni, smontaggi e scavi: altre opere varie		x													
FASE 3 – Smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti in genere			x			x			x						
FASE 4.1 – Opere strutturali: Muretto Via Ponsati/Via Roma			x	x	x										
FASE 4.2 – Opere strutturali: Basamenti per pergole			x	x											
FASE 5 – Rifacimenti e messa in quota di pozzetti e chiusini				x	x	x	x	x							
FASE 6 – Fornitura e posa di corrugati							x								
FASE 7.1 – Pavimentazioni								x	x	x	x	x	x		
FASE 7.2 – Cordonature								x	x	x	x	x	x		
FASE 8 – Cancellata Via Roma/Via Ponsati							x	x	x						
FASE 9 – Arredi													x	x	
FASE 10 – Segnaletica				x										x	x
FASE 11 – Altre opere di completamento								x	x	x	x				
FASE 12 – Rimozione del cantiere															x

Totale durata cantiere 4 mesi corrispondenti a **120 giorni naturali e consecutivi**.