

CRONOPROGRAMMA LAVORI		importo lavori	gg. di lavoro	GIORNI DI LAVORO																											
1)	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1.325,00	2	[Gantt bar for 2 days]																											
2)	RIMOZIONI E DEMOLIZIONI	16.552,73	9	[Gantt bar for 9 days]																											
3)	OPERE EDILI	31.356,27	18	[Gantt bar for 18 days]																											
4)	OPERE PER IMPIANTI SPORTIVI	15.720,13	9	[Gantt bar for 9 days]																											
5)	OPERE IDRAULICHE	17.284,25	10	[Gantt bar for 10 days]																											
6)	OPERE ELETTRICHE	7.864,53	4	[Gantt bar for 4 days]																											
7)	OPERE DA DECORATORE	9.240,52	5	[Gantt bar for 5 days]																											
8)	SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA FINALE	1.325,00	3	[Gantt bar for 3 days]																											
			60																												
TOT. COMPLESSIVO		100.668,41																													