COMUNE DI ORBASSANO
(PROVINCIA DI TORINO)

U.T.C.
LL.PP.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2015

CRONOPROGRAMMA
(Art. 40 del D.P.R. 207/10)

MAGGIO 2015

PROGETTISTA
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. Luca Mario

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Via Liguria																																					
allestimento cantiere																																					
scarifica																																					
ripristini puntuali																																					
stesa emulsione stesa tappeto di usura																																					
sigillature tesstate e carrai																																					
messa in quota tombini																																					
Strada Pendina																																					
allestimento cantiere																																					
scarifica																																					
ripristini puntuali																																					
stesa emulsione stesa tappeto di usura																																					
sigillature tesstate e carrai																																					
messa in quota tombini																																					
Via Gioberti																																					
allestimento cantiere																																					
scarifica																																					
ripristini puntuali																																					
stesa emulsione stesa tappeto di usura																																					
sigillature tesstate e carrai																																					
messa in quota tombini																																					
Via Gorizia																																					
allestimento cantiere																																					
scarifica																																					
stesa emulsione stesa tappeto di usura																																					
sigillature tesstate e carrai																																					
messa in quota tombini																																					
Via F.lli Bandiera																																					
allestimento cantiere																																					
scarifica																																					
ripristini puntuali																																					
stesa emulsione stesa tappeto di usura																																					
sigillature tesstate e carrai																																					
messa in quota tombini																																					
via Coppino																																					
allestimento cantiere																																					
scarifica																																					
ripristini puntuali																																					
stesa emulsione stesa tappeto di usura																																					
sigillature tesstate e carrai																																					
messa in quota tombini																																					
Via Circonvallazione interna																																					
allestimento cantiere																																					
scarifica																																					
stesa binder																																					
stesa emulsione stesa tappeto di usura																																					
sigillature tesstate e carrai																																					
messa in quota tombini																																					